

災害復旧の進行状況 ＜冬期間の現場から＞

今回の被災箇所は庄内地方の平地、山地を問わず点在しており、施工期間が冬期間も含むことから、庄内特有の暴風雪や凍結等への配慮の上、除雪しながら現場の施工に努めております。いずれの現場においても早期完成を目指し、安全・安心を最優先に工事を進めてまいります。

引き続き、お近くを通行する際はご注意願います。

災害復旧工事の発注状況（庄内管内：山形県分）令和8年1月末時点

項目	金額	箇所数	うち契約済		うち完成済	
			箇所数	契約率	箇所数	完成率
			道路関係	約20億円	51	50
河川砂防関係	約51億円	121	82	67.8%	4	3.3%
農林関係	約9億円	7	6	85.7%	1	14.3%

作業状況（農地・農業用施設災害復旧事業（受託県営））



常禅寺地区（羽前建設株）

- ・農地及び用排水路に流入した土砂等の撤去

前田地区（荘内土木株）

- ・破損した前田堰の復旧

上記の2地区については、農地及び水路の被災範囲が想定より大きいため、工期を延長し春先の営農に間に合うよう工事を進めていく予定である。

R8.1.23撮影



常禅寺：農地土砂撤去

R8.1.23撮影



常禅寺：水路土砂撤去

R8.1.23撮影



前田：河川仮締切

庄内 復旧 通信

検索



「庄内地域豪雨災害復旧通信」は、山形県ホームページ・Instagram・Facebookにも掲載しておりますのでご覧ください。



山形県HP



Instagram



Facebook

主な被災地作業状況



R8.1.13撮影

着工前

▲日向川(酒田市泥沢地内)
護床工施工状況(菅原建設株)



R8.1.23撮影

着工前

▲前の川(酒田市升田地内)
護岸工施工状況(株みなと)



R8.1.21撮影

被災時


▲(国)344号(酒田市上青沢地内)
路床盛土転圧状況(株丸高)



R8.1.8撮影

被災時

▲(国)344号(酒田市北青沢地内)
大型ブロック設置状況(株丸高)



R8.1.23撮影

着工前

▲白玉川(酒田市上青沢地内)
護岸工施工状況(佐竹建設株)