



～舟形若あゆ温泉からの山川と里の眺め～

2026.7月

MOGAMI

最上総合支庁

臨時号

ニュース

発行元 最上総合支庁総務企画部
総務課 総合案内窓口
電話: 0233-29-1360
FAX: 0233-23-2605

公式 X

H P

令和6年7月の大雨災害による被害の復旧状況をお知らせします

過去最大の被害となった大雨災害の発生から今月で2年が経ちました。最上地域で数多く発生した道路、河川、農地などの施設の被害に対し、当支庁では関係機関と連携を密にしながら復旧工事を進めています。引き続き、一日も早い完全復旧に向け全力で取り組んでまいります。

1 「道路・河川」の復旧状況（令和8年6月末時点）

道路・河川など公共土木施設の被災については、最上総合支庁管内の被災箇所数が県全体の約6割を占めています。令和6年末時点で県管理道路が7割弱、河川が約3割で復旧を完了しております。

【県施工分：令和8年6月30日時点】

区 分	被害箇所	契約済み又は執行中		工事完成（復旧完了）		
		箇所	執行率	箇所	完成率	
公共土木施設						
県管理道路	93 箇所	93 箇所 (68 箇所)	100 % (73 %)	62 箇所 (16 箇所)	67 % (17 %)	
県管理河川・砂防	301 箇所	259 箇所 (76 箇所)	86 % (25 %)	94 箇所 (5 箇所)	31 % (1 %)	

（ ）は昨年同期

2 「農地・農業用施設及び森林関係施設」の復旧状況（令和8年6月25日時点）

農地・農業用施設の復旧については、市町村が事業主体として取り組んでおり、約9割超で復旧を完了しております。総合支庁においても技術的支援等を行っています。

林地・治山施設については、山林の奥地であり所有者の特定など調整に時間を要したことから、約7割の復旧完了となっております。

【県・市町村施工分：令和8年6月25日時点】

区 分	被害面積 又は箇所	契約済み又は執行中		工事完成（復旧完了）	
		面積又は箇所	執行率	面積又は箇所	完成率
農地・農業用施設					
農 地	622 ha	619 ha (416 ha)	99 % (67 %)	579 ha (369 ha)	93 % (59 %)
農業用施設	1,828 箇所	1,803 箇所 (1,109 箇所)	98 % (61 %)	1,713 箇所 (1,023 箇所)	93 % (56 %)
森林関係施設					
林地・ 治山施設	25 箇所	25 箇所 (22 箇所)	100 % (88 %)	17 箇所 (17 箇所)	68 % (68 %)
林道施設	127 箇所	126 箇所 (126 箇所)	99 % (99 %)	126 箇所 (120 箇所)	99 % (95 %)

（ ）は昨年6月末

3 主な工事の進捗状況

国道344号(真室川町差首鍋地内)



大雨で道路が崩れました



地下排水管復旧のため道路を開削しています

最上小国川(舟形町長者原地内)



大雨で増えた河川の水で護岸が崩れました



崩れた護岸をコンクリートブロックで復旧しました

手倉山(舟形町堀内地内)



大雨で山腹崩壊が発生し土砂が流出しました



崩れた山腹を法枠工等で復旧中

『令和6年豪雨災害 最上地域復旧工事デジタルマップ公開中』

◆災害復旧工事個所の進捗状況（未施工、施工中、施工済）が地図上で確認できます。

道路災害復旧工事箇所マップ ▶▶



○河川災害復旧工事箇所マップ ▶▶

